

مصفوفة خطة المتابعة والتقييم للأعوام (2023-2026)

البرامج التنموية	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة			
				الأولى ٢٠٢٣	الثانية ٢٠٢٤	الثالثة ٢٠٢٥	الرابعة ٢٠٢٦
مجال البيئة والبنى التحتية							
برنامج تأهيل البنية التحتية للطرق الداخلية والرابطة وتخضيرها وتجميلها	تأهيل طرق داخلية بطول ٧ كم.	٧ كم طرق داخلية مؤهلة جديدة	٧٧	١	٢	٣	١
	تأهيل طرق رابطة بطول ٣ كم.	٣ كم طرق رابطة مؤهلة جديدة شارع واد مسلم/الرباط الجنوبي/استكمال الرابط الشمالي	٤	٠,٥	١,٥	٠,٥	٠,٥
	تأهيل ٧ مفارق في مدينة بيت لحم	عدد المفارق المؤهلة الجديدة	١٧	٠	٠	٣	٤
	إنشاء أرصفة بطول ٤ كم	عدد كم طولي للأرصفة الجديدة المؤهلة	٢٤ كم	٠	١	٢	١
	تطوير مبادئ السلامة العامة في الطرق	عدد إشارات السير الجديدة	٠	*	*	*	*
	تمديد شبكة أمطار مياه سماوية بطول ٣ كم في شوارع المدينة.	عدد كم طولي لشبكة مياه سماوية جديدة في شارع واد شاهين/واد جربوس/شارع الصف	٠	٠	٠	٠	٠
	تشجير شوارع المدينة - زراعة ما لا يقل عن ١٠٠٠ شتلة وشجرة	عدد الشتل والأشجار المزروعة جديداً	٠	٢٠٠	١٠٠	٥٠٠	٣٠٠
		تم تأهيل ٨٠٠ م في شارع الصف في النصف الأول من عام ٢٠٢٤ تم تركيب ما يقارب ٥٠ إشارة سير في عام ٢٠٢٣ تم تأهيل ٢٠٢٣ م في عام ٢٠٢٣ تم تمديد ٢٥٠ م عبارة من شارع جمال عبد الناصر حتى شارع القدس الخليل و تم تمديد ٤٥٠ م عبارة في شارع الصف تم زراعة ١٠٠ شجرة: ١. شارع قصر الهوى ٢. شارع أريج و زراعة ٧٠٠ شتلة في شارع القدس الخليل و جزء من شارع المهدي					

البرامج التنموية	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المتشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة			
				الأولى ٢٠٢٣	الثانية ٢٠٢٤	الثالثة ٢٠٢٥	الرابعة ٢٠٢٦
	مشروع NATURE MED	استلام استراتجية تخطيط المدينة عدد ورشات عمل بناء قدرات موظفي البلدية	٠	٠	٠	١	تحديث لسنة 2023
	مشروع خط المياه الرابط من الحاجز العسكري شمال المدينة لخزان الجامعة	وصول شبكة خطوط المياه الجديدة لخزان الجامعة	٠	١	٠	٠	تم طرح العطاء في 5/2024
برنامج تحسين شبكات الإنارة وتعزيز الطاقة النظيفة	بيت لحم مدينة ذكية	عدد وحدات إنارة جديدة في المدينة القديمة إنهاء تأهيل متحف في مركز السلام	١٤٠	١٠	٠	٠	تم تركيب 117 وحدة لعام 2023 و 16 وحدة إنارة لعام 2024 لم يتم البدء في أعمال التأهيل تم إيقاف المشروع من الممول بسبب الظروف السياسية
	إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة ٣٥٠ كيلو واط للتخفيف من إستهلاك الكهرباء في مباني البلدية	عدد أسطح المباني المستخدمة لإنشاء محطات طاقة شمسية	٥	٠	١	١	تم الحصول على مشروع من بلدية برشلونة لتركيب ٣٠ كم فوق سطح السوق المركزي و تم طرح العطاء في ٢٠٢٤/٥ و تم الحصول على الموافقة من صندوق البلديات على ٦٠ كيلو واط على سطح السوق المركزي
	بما يخص GIS ربط وتحديث البيانات على نظام ال الشبكات والائارة لسهولة ربط المعلومات وعمل المخططات	تحديث البيانات من ٢٠١٣ ولغاية ٢٠٢٣	تحديث فقط ٢٠١٢	٠	٠	٠	من خلال مشروع ممول من قبل الجهاز المركزي للإحصاء اللسطيني تم تحديث المباني والمنشآت الاقتصادية العاملة (نسبة الإنجاز تقريبا ٨٥% بحاجة للتحديث للمنشآت المغلقة بسبب الحرب)
	استكمال استبدال لوحات توزيع الكهرباء بعدد ١٦ وحدة من أصل ٥٢	عدد وحدات توزيع الكهرباء المستبدلة حديثاً	٥٢	٤	٤	٤	تم إستبدال ٤ وحدات
	تركيب أنظمة شمسية منزلية	عدد الأنظمة المنزلية الجديدة المركبة	٠	٢	٥	٨	المتابعة مع شركة الكهرباء
	تمديد ٣ كم شبكات إنارة جديدة	عدد كم طولي لشبكات إنارة جديدة	٨٣ كم	٠,٥	٠,٥	١	تم إمداد 0.5 كم في عام ٢٠٢٣ في شارع الصف و 0.5 كم في عام ٢٠٢٤ في شارع واد مسلم
	تحويل ٣ كم من الشبكات الهوائية الى شبكات أرضية.	عدد كم طولي لشبكات أرضية جديدة (كهرباء/إنارة/اتصالات)	٢٣ كم	٠,٥	٠,٥	١	X
	تنظيم وترتيب شبكات الإتصالات والكهرباء بطول لا يقل عن ١٠ كم.	تنظيم شبكات اتصالات جديدة وإلغاء خطوط قديمة	٠	٠	٠	٠	تم ترتيب الشبكات في شارع الصف 0.5 كم المتابعة مع شركة الكهرباء والاتصالات
	زيادة مشاريع الربط الحلقى لشبكات الضغط المتوسط لزيادة المرونة في توزيع الأحمال وتقليل فترة الانقطاع	عدد مشاريع جديدة للربط الحلقى	٠	٠	٠	٠	المتابعة مع شركة الكهرباء

البرامج التنموية	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة			
				الأولى ٢٠٢٣	الثانية ٢٠٢٤	الثالثة ٢٠٢٥	الرابعة ٢٠٢٦
برنامج تعزيز الوعي المجتمعي	تنفيذ حملة توعوية حول المباني الخضراء (Green Buildings) بالشراكة مع شركة الكهرباء ونقابة المهندسين موجهة للمواطنين والقطاع العام والخاص.	عدد ورشات عمل جديدة وحملات توعوية منفذة حول المباني الخضراء	٠	١	٢	٢	
	تنفيذ حملة توعوية بالتعاون مع شركة الكهرباء لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية موجهة للمواطنين والقطاع الخاص.	عدد ورشات عمل جديدة وحملات توعوية منفذة حول استخدام الطاقة الشمسية	٠	١	٢	١	
	مشروع U-solve لدعم المبادرات الريادية والشبابية حول المساهمة البيئية والمدينة	عدد ورشات العمل المنفذة الجديدة حول الريادية	٠	١	٠	٠	
برنامج فرز وتدوير النفايات الصلبة	إستكمال المرحلة الثانية من مشروع المسلخ	توريد معدات وثلاجات وأدوات المسلخ	٠	٠	٠	٠	
	بيت لحم مدينة خضراء	عدد فعاليات تنظيف جديدة في شوارع المدينة	٠	٢	٠	٠	
		عدد نشاطات توعوية جديدة منفذة في مدارس المدينة	٠	٢٠	٠	٠	
		عدد ضاغطات كرتون وأليات لجمعه جديدة	٠	١	٠	٠	
		تطوير قدرات موظفي البلدية في مجالات فصل النفايات الصلبة	عدد الدورات وورشات العمل الجديدة حول فصل النفايات الصلبة	٠	٢	٠	٠
	مشروع تحسين عملية جمع وإدارة النفايات في السوق المركزي	عدد ضاغطات النفايات العضوية الجديدة	٠	١	٠	٠	
عدد ضاغطات إعادة تدوير البلاستيك		٠	١	٠	٠		
برنامج تأهيل سوق الحلال	مشروع توفير وتأهيل موقع مناسب لسوق الحلال	عدد حاويات النفايات الجديدة	٠	١٠	٠	٠	
		شراء قطعة أرض جديدة لسوق الحلال	٠	٠	٠	٠	

البرامج التنموية	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	مؤشرات القياس	القيمة الحالية للمؤشر	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة			
				الأولى ٢٠٢٣	الثانية ٢٠٢٤	الثالثة ٢٠٢٥	الرابعة ٢٠٢٦
مجال تنمية الاقتصاد المحلي							
برنامج تطوير القطاع السياحي	نظام الإيرادات السياحية	توريد برنامج إلكتروني جديد لأتمتة عملية دخول الباصات السياحية لمحطة الباصات المركزية وجود نظام مصدق لضريبة المدينة City Tax عدد النشاطات الثقافية والاقتصادية والسياحية والرياضية المنفذة الجديدة	٠	٠	٠	١	٠
			٣	٣	٥	٦	٠
مجال التنمية الاجتماعية							
برنامج تطوير وتأهيل المدراس ومرافقها وخدماتها المساندة	ترخيص لإنشاء مدرسة صناعية جديدة	رخصة المدرسة الصناعية الجديدة	٠	٠	٠	٠	٠
	اعداد دراسة لعمل شبكة مواصلات عامة لطلاب المرحلة الأساسية	وجود دراسة لشبكة المواصلات العامة	٠	٠	٠	٠	٠
برنامج تعزيز الوعي المجتمعي تجاه الإعاقة ومسؤولية توظيف ذوي الإعاقة	تأهيل المرافق المدرسية	عدد عطاءات الصيانة المطروحة الجديدة لتأهيل المرافق المدرسية	٠	٢	٠	٠	٠
	شراء قطعة أرض لمدرسة حكومية أساسية وثانوية	شراء أرض جديدة للمدرسة	٠	٠	٠	٠	٠
برنامج الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة والفئات الأكثر تهميشاً	مسابقة أفضل مؤسسة ملتزمة بنسبة توظيف ذوي الإعاقة %٥	عدد المسابقات المنفذة الجديدة	٠	٠	١	٠	٠
	تنفيذ حملات توعية إلكترونية حول حقوق ذوي الإعاقة	عدد الحملات الإلكترونية المنفذة الجديدة	٠	٠	٢	٢	٠
برنامج الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة والفئات الأكثر تهميشاً	توفير منح لطلبة المدارس والجامعات الأكثر فقراً	عدد المنح الموفرة الجديدة	٠	٠	٥	٥	٠
	مواومة الشوارع أمام منازل ذوي الإعاقة	عدد الشوارع المواومة الجديدة	٠	٠	٢	٣	٠
	دراسة إنشاء بنك طعام وتنفيذه	وجود جدوى اقتصادية	٠	٠	٠	٠	٠
مجال الإدارة والحكم الرشيد							
تطوير المخطط الهيكلي	المصادقة على المخطط الهيكلي	وجود مخطط هيكل مصدق	٠	٠	٠	١	٠
	تأهيل نقاط تغذية المياه	عدد نقاط تغذية المياه المؤهلة حديثاً	٠	١٠	٠	٠	٠
	توفير المعدات والآليات للتعامل مع الحالات الطارئة	عدد المعدات الجديدة	٠	٠	٢	٣	٠

تحديث لسنة 2023	القيمة المنشودة للمؤشر على امتداد سنوات الخطة				القيمة الحالية للمؤشر	مؤشرات القياس	مكونات البرنامج/المشاريع المنجزة	البرامج التنموية
	الرابعة ٢٠٢٦	الثالثة ٢٠٢٥	الثانية ٢٠٢٤	الأولى ٢٠٢٣				
X	٠	٠	٠	١	٠	وجود خطة المرنة	إنجاز الخطة المرنة	
تم شراء سيارات نقل سياح عدد ٢ في شارع النجمة في عام 2023	٣	٢	١	٠	٠	عدد المعدات والآليات الجديدة	شراء معدات واليات لصالح بلدية بيت لحم	إدارة إجراءات وبرامج البلدية
تم طرح عطاء تركيب كاميرات في شارع النجمة 12/2023 وبيع تركيب الكاميرات في 6/2024	١٠	١٠	٠	٠	٠	عدد الكاميرات المركبة الجديدة	تركيب كاميرات مراقبة في شوارع المدينة	

مشاريع جديدة:

١. مشروع تأهيل شارع الصف المرحلة الثانية ممول من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات – سيتم تنفيذه في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤
٢. مشروع تطوير إشارة مرور ذكية ممول من وزارة الحكم المحلي البلديات – سيتم تنفيذه في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤