

المجال التنموي	اسم البرنامج	رقم البرنامج	مكونات البرامج / المشاريع	التكلفة التقديرية دولار أمريكي × 1000	حالة المشروع (منفذ كلي، منفذ جزئي، قيد التنفيذ، ملغي، تم توقيفه)	نسبة التنفيذ للمشاريع المنفذة بشكل جزئي أو قيد التنفيذ (بناء على مؤشر العام الثاني)	حالة الصرف		الجهة المنفذة		الجهة الممولة		
							ما تم صرفه فعلياً في الأعوام السابقة حتى نيسان 2025 - دولار أمريكي × 1000	المتوقع صرفه من نيسان حتى نهاية العام الجاري - دولار أمريكي × 1000	بلدية بيت لحم الشريك	غير البلدية / الشريك	بلدية بيت لحم الشريك	غير البلدية / الشريك	الممول
برنامج تأهيل البنية التحتية للطرق الداخلية والرابطة وتحسينها وتجميلها	EIV01		تأهيل طرق داخلية بطول 7 كم.	2570	قيد التنفيذ	90%	784.08	0.00	قسم المشاريع	شركة الكهرباء وسلطة المياه	بلدية بيت لحم	محتملين	
			تأهيل طرق رابطة بطول 3 كم.	3013	لا يوجد	0%	110.48	0	قسم المشاريع	شركة الكهرباء وسلطة المياه	بلدية بيت لحم	محتملين	
			تأهيل 7 مفارق في مدينة بيت لحم	730	لا يوجد	0%	0	0	قسم المشاريع	شركة الكهرباء وسلطة المياه	بلدية بيت لحم	محتملين	
			إنشاء أرصفة بطول 4 كم	180	منتهي	100%	22.89	2	قسم المشاريع	شركة الكهرباء وسلطة المياه	بلدية بيت لحم	محتملين	
			تطوير مبادئ السلامة العامة في الطرق	65	قيد التنفيذ	100%	13.16	0.00	قسم المشاريع	شركة الكهرباء وسلطة المياه	بلدية بيت لحم	محتملين	
			تعميد شبكة أمطار مياه سماوية بطول 3 كم في شوارع المدينة.	550	منتهي	100%	183.53	0.00	قسم المشاريع	شركة الكهرباء وسلطة المياه	بلدية بيت لحم	محتملين	
			تشجير شوارع المدينة - زراعة ما لا يقل عن 1000 شتلة وشجرة	16	قيد التنفيذ	60%	50.41	5	قسم البستنة	مديرية الزراعة	بلدية بيت لحم	محتملين	
			مشروع NATURE MED	45	منفذ كلي	100%	15.19	0	دائرة التخطيط	مؤسسة أريج مديرية الزراعة	بلدية بيت لحم	محتملين	
			مشروع خط المياه الرابط من الحاجز العسكري شمال المدينة لخزان الجامعة		قيد التنفيذ	0%				سلطة المياه والمجاري	سلطة المياه والمجاري	بلدية بيت لحم	محتملين
			بيت لحم مدينة تكية	368	قيد التنفيذ	10%	37.98	70	دائرة العلاقات العامة	بلدية بيت لحم	الوكالة الإيطالية للتعاون الإيماني/بواسطة مقاطعة بافيا	بلدية بيت لحم	محتملين
إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 350 كيلو واط للتخفيف من استهلاك الكهرباء في مباني البلدية	250	قيد التنفيذ	50%	57.56	70	قسم المشاريع	شركة الكهرباء	بلدية بيت لحم	محتملين				

الإحصاء المركزي	تطويرية	شركة الكهرباء	قسم المشاريع	0	0		100%	منتهي	56.7	ربط وتحديث البيانات على نظام الـ GIS بما يخص الشبكات والإدارة لسهولة ربط المعلومات وعمل المخططات		
		شركة الاتصالات										
بلدية بيت لحم	تشغيلية	بلدية بيت لحم	قسم الانارة	0.00	8.27		100%	قيد التنفيذ	12	استكمال استبدال لوحات توزيع الكهرباء بعدد 16 وحدة من أصل 52		
المواطنين		شركة الكهرباء	قسم الانارة							تركيبة أنظمة شمسية منزلية	EI/02	برنامج تحسين شبكات الإنارة وتعزيز الطاقة النظيفة
شركة الكهرباء	تشغيلية تطويرية	شركة الكهرباء	قسم الانارة	0	20.41		0%	لا يوجد	200	تمديد 3 كم شبكات إنارة جديدة		
شركة الكهرباء	تشغيلية	شركة الكهرباء	قسم الانارة	0	0	لم يتم الحصول على التمويل اللازم	0%	لم يتم تنفيذ أي شبكات أرضية	ألف دولار 60 + بلدية بيت لحم ميزانية شركة الكهرباء والاتصالات	تحويل 3 كم من الشبكات الهوائية الى شبكات أرضية.		البيئة والبنى التحتية
شركة الاتصالات	تطويرية	شركة الاتصالات										
شركة الكهرباء		شركة الكهرباء	قسم الانارة	0	0	لم يتم الحصول على التمويل اللازم	0%	لم يتم تنفيذ أي شبكات أرضية	ميزانية شركة الكهرباء	تنظيم وترتيب شبكات الاتصالات والكهرباء بطول لا يقل عن 10 كم.		
شركة الاتصالات		شركة الاتصالات										
شركة الكهرباء		شركة الكهرباء	قسم الانارة	0	0	لم يتم الحصول على التمويل اللازم	0%	لم يتم تنفيذ أي شبكات أرضية	ميزانية شركة الكهرباء	زيادة مشاريع الربط الحلقي لشبكات الضغط المتوسط لزيادة المرونة في توزيع الأحمال وتقليل فترة الانقطاع		
شركة الكهرباء	تشغيلية	شركة الكهرباء	دائرة العلاقات العامة							تنفيذ حملة توعوية حول المباني الخضراء (Green Buildings) بالشراكة مع شركة الكهرباء ونقابة المهندسين موجهة للمواطنين والقطاع العام والخاص.		
شركة الكهرباء	تطويرية	نقابة المهندسين	دائرة التخطيط والتطوير			منوي تنفيذ هذا البرنامج في السنة الثالثة والرابعة	0%	لا يوجد	17			
		دائرة الهندسة										



شركة الكهرباء	تشغيلية	شركة الكهرباء	دائرة العلاقات العامة			منوي تنفيذ هذا البرنامج في السنة الثالثة والرابعة	0%		17	تنفيذ حملة توعوية بالتعاون مع شركة الكهرباء لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية موجهة للمواطنين والقطاع الخاص.	EI/03	برنامج تعزيز الوعي المجتمعي	
الإتحاد الأوروبي ضمن برنامج ENI CBC MED	تطويرية	جامعة فلسطين الأهلية	دائرة العلاقات العامة دائرة التخطيط	136.1324			100%	منفذ كلي	150	مشروع U-solve لدعم المبادرات الرائدة والشبابية حول المساهمة البيئية والمدينة			
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي	تطويرية	البلدية	دائرة الصحة دائرة التخطيط والتطوير	120.00	200		80%	قيد التنفيذ	1407	إستكمال المرحلة الثانية من مشروع المملخ			
الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بولسطة بلدية سان جيوفاني فالدارنو	تشغيلية تطويرية	مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة	دائرة الصحة دائرة التخطيط والتطوير دائرة العلاقات العامة	0.00	467.06	✓ تم إنشاء المركز البيئي ✓ تم عمل فعاليتان تنظيف (فعالية في عام 2023 و فعالية في عام 2024) ✓ تم تنفيذ 28 نشاط مدرسي في عام 2023 و 18 نشاط مدرسي في عام 2024 ✓ تم شراء طاغطة كرتون في عام 2024 ✓ تم طرح عطاء شراء ترك رسة في 3/2024	90%	قيد التنفيذ	672	بيت لحم مدينة خضراء	EI/04	برنامج فرز وتكوير النفايات الصلبة	
مقاطعة أريجون الإسبانية بلدية سانت جيوفاني فالدارنو	تطويرية	مؤسسة أريج مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة	دائرة الصحة دائرة التخطيط والتطوير	0	0	لم يتم الحصول على التمويل اللازم	0%	قيد التنفيذ	25	تطوير قدرات موظفي البلدية في مجالات فصل النفايات الصلبة			
مقاطعة أريجون الإسبانية	تشغيلية تطويرية	مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة	دائرة التخطيط والتطوير	0	91.12		100%	منفذ كلي	250	مشروع تحسين عملية جمع وإدارة النفايات في السوق المركزي			
وزارة الصحة	تطويرية	البلديات المجاورة	دائرة الصحة	0	0	تم إغلاق سوق الحلال في مدينة بيت لحم	100%	منتهي	100	مشروع توفير وتأهيل موقع مناسب لسوق الحلال	EI/05	برنامج تأهيل سوق الحلال	
				267.00	2,198.27				10,693.70		المجموع الجزئي		
البلدية	تشغيلية	البلدية	قسم تكنولوجيا المعلومات قسم المحطة الدائرة المالية	66.9606	105.34766	لم يتم عمل نشاطات بسبب الظروف السياسية	80%	قيد التنفيذ	60	نظام الإيرادات السياحية	ECV01	برنامج تطوير القطاع السياحي	مجال تنمية الاقتصاد المحلي
				66.96	105.35				60.00		المجموع الجزئي		



	وزارة التربية والتعليم	الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني	لجنة التربية والتعليم			في إنتظار التمويل لإنشاء المدرسة	100%	منفذ كلي	150	ترخيص لإنشاء مدرسة صناعية جديدة		
	موازانية لجنة التعليم		لجنة التربية والتعليم				100%	منفذ كلي	-	اعداد دراسة لعمل شبكة مواصلات عامة لطلاب المرحلة الأساسية	SO/01	برنامج تطوير وتأهيل المدرس ومرافقها وخدماتها المساندة
	متمنى		لجنة التربية والتعليم									
	موازانية لجنة التعليم		لجنة التربية والتعليم	140.4706	374.61238		100%	منفذ كلي	702	تأهيل المرافق المدرسية		
	موازانية لجنة التربية والتعليم		لجنة التربية والتعليم		1239.24231		100%	منفذ كلي	1230	شراء قطعة أرض لمدرسة حكومية أساسية وثانوية		
البلدية	تشغيلية	وزارة التنمية الاجتماعية	دائرة العلاقات العامة			منوي تنفيذها في السنة الثالثة	0%		3	مساابقة أفضل مؤسسة ملتزمة بنسبة توظيف ذوي الإعاقة 5%	SO/02	برنامج تعزيز الوعي المجتمعي تجاه مسؤولية توظيف ذوي الإعاقة
البلدية	تشغيلية	اتحاد المعاقين	دائرة العلاقات العامة			منوي تنفيذها في السنة الثالثة	0%		2	تنفيذ حملات توعية الكترونية حول حقوق ذوي الإعاقة		
المدن المتوأمة	تشغيلية	وزارة التنمية الاجتماعية	دائرة العلاقات العامة			قدمت بلدية بيت لحم، من خلال توأمتها مع مدينة مونبلييه، منحة دراسية سنوية لطلاب من بيت لحم لدراسة اللغة الفرنسية لمدة عام في مونبلييه. وتتحمل مدينة مونبلييه رسوم الجامعة وتوفر راتباً شهرياً. أما النفقات الأخرى فهي مسؤولية الطالب.	20%	قيد التنفيذ	30	توفير منح لطلبة المدارس والجامعات الأكثر فقراً		
المدن المتوأمة	تطويرية	وزارة التنمية الاجتماعية	قسم الأشغال العامة			منوي تنفيذها في السنة الثالثة والرابعة	0%		10	موايمة الشوارع أمام منازل ذوي الإعاقة	SO/03	برنامج الخدمات الاجتماعية لذوي الإعاقة والفئات الأكثر تهميشاً
المدن المتوأمة	تشغيلية	مديرية التنمية الاجتماعية	دائرة الصحة			لم يتم العمل	0%		2	دراسة انشاء بنك طعام وتنفيذه		
				140.47	1,613.85				2,129.00			المجموع الجزئي



رقم	نوع	وزارة الحكم المحلي	قسم المساحة	رقم	رقم	تأخر في الحصول على الموافقات و يرجى للسنة الثالثة	0%	قيد التنفيذ	-	المصادقة على المخطط الهيكلي	GO\01	تطوير المخطط الهيكلي
	تشغيلية	وزارة المواصلات وزارة السياحة	قسم التنظيم قسم التراث									
	سلطة المياه والمجاري	سلطة المياه وميزانية سلطة المياه				منوي تنفيذها في السنة الثالثة	0%	قيد التنفيذ	ميزانية سلطة المياه والمجاري			تأهيل نقاط تغذية المياه
	بحث عن ممولين	تطويرية	البلدية			منوي تنفيذها في السنة الثالثة والرابعة	0%	قيد التنفيذ	410			توفير المعدات والآليات للتعامل مع الحالات الطارئة
	البلدية	تشغيلية	الدفاع المدني/ الاجهزة الامنية/مديرية الصحة/وزارة السياحة/وزارة الاشغال وغيرها				100%	منفذ كلي	0			إنجاز الخطة المرنة
	شركة الكهرباء وشركة مدى	تطويرية	الدفاع المدني		15	تم شراء سيارات توتوك لجمع النفايات في البلدة القديمة	100%	قيد التنفيذ	720			شراء معدات واليات لصالح بلدية بيت لحم
	بلدية بيت لحم	تشغيلية تطويرية	الدفاع المدني/ الاجهزة الامنية		11.96		100%	منتهي	40			تركيب كاميرات مراقبة في شوارع المدينة
					0.00							المجموع الجزئي
												المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون) - دولار أمريكي
					474.43	3,717.47						المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (محتمل + مضمون) - دولار أمريكي
										1,270.00		المجموع الكلي (متمنى) - دولار أمريكي
					11.96							المجموع الكلي السنوي لما تم تنفيذه (متمنى) - دولار أمريكي
										14,052.70		المجموع الكلي السنوي (محتمل + مضمون + متمنى) - دولار أمريكي

